

Čerpání finančních prostředků 2025

Částky včetně DPH

			Schválený rozpočet	Čerpání		
Název investiční akce	Poznámka	Stav projektu	2025	Rozpočet finální včetně RO	Fakturováno k 31.12.	Saldo 2025
Rekonstrukce školní kuchyně	Potenciální dotace cca 16 + 7 mil. Cena = Stavba + dozor+ koordinátor + rezerva	Příprava realizace	0,00	247 000,00	206 855,00	40 145,00
Rekonstrukce Památníku K.V.Raise - Interreg	Žádost o dotaci Interreg nebyla úspěšná. Bude probíhat postupná realizace financovaná vlastními zdroji	Příprava realizace	75 000,00	140 000,00	98 010,00	41 990,00
Rekonstrukce Nádražní ulice	Odhad N=10 mil. Kč. Uzavřená smlouva: Studie /PD - SOLICITE s.r.o.	Dokončená studie	250 000,00	150 000,00	102 850,00	47 150,00
Chodník ul. Zámecká (Stavební úpravy Zámecké ulice)	Realizace zakázky vč. výběrového řízení (parkovací plochy a chodníky) po Václavskou, zbytek bude řešen společně s ulicí nádražní a prostorem před nádražím.	Příprava realizace	0,00	10 000,00	9 994,60	5,40
Chodník DNV + Přeložka vodovodu DNV	Realizace společně s opravou komunikace, dokončení chodníku je Dodatkem 1 posunuto do 31.5.	Realizace	7 000 000,00	13 000 000,00	2 585 574,35	10 414 425,65
Zasířování lokality "Tyršova"	Stavební povolení OK. Stavba bude při realizaci rozdělena na 2219 komunikace, chodníky a VO a 2321 sítě. SP do 31.12.2029, prodloužení prací ČEZ do 30.4.2026, do 6 měsíců nutno zahájit odběr nebo požádat o zrušení odběru s zachováním rezervace. Čekáme na územní souhlas na plyn.	Příprava	550 000,00	640 000,00	636 090,00	3 910,00
Rekonstrukce objektu č.p. 287 - Spořitelna - PD	Studie dokončena 2024, PD 2025+2026 (2025 DSP 338.800,- s DPH, 2026 SP + DPS + R+VV 623.150,- s DPH), odhad N=40 mil.Kč (možná dotace?)	Zpracování PD	2 500 000,00	400 000,00	395 670,00	4 330,00
Vnitroblok sídliště	VŘ + realizace (odhad N=4mil.Kč) předběžně 2029, prodloužení termínu dokončení (stávající do 31.3.2026)	Příprava	250 000,00	50 000,00	45 980,00	4 020,00
Rekonstrukce hráze Pardoubek	Odhad N=7,5 mil.Kč, nová PD (DSP) + rozpočet z 12/2025	Žádost o SP	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
Sportovní areál Bažantnice - klubovna volejbalu	Spoluúčast města, klubovna dočasně v majetku TJ (10 let). Realizace stavby + vícepráce.	Hotovo	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
Silnice U Lva	– smlouva o dílo: z 21.1.2025 – termín odevzdání PD: 30.6.2025 prodloužen dodatkem do 31.3.2026 – cena PD: dle Dodatku 1: 268.426,- (324.795,46 včetně DPH) - bylo fakturováno: 9.7.2025: 30.000,- (36.300,- včetně DPH) – za vypracovaný mapový podklad 9.7.2025: 65.000,- (78.650,- včetně DPH) – za rozpracovanost PD 12.12.2025: 16.000,- (19.360,- včetně DPH) – za rozpracovanost PD	Zpracování PD	300 000,00	300 000,00	134 310,00	165 690,00
Zábradlí v ulici za mostem - Jiráskovo nábřeží		Realizace	85 000,00	85 000,00	57 960,00	27 040,00
Fričovo muzeum - PD, VŘ	Je zpracovaný statický posudek. Další krok - zpracování PD - získat dodavatele. Zpracovat přesun rozvaděče na bok budovy - společný rozvaděč pro VO a budovu. Budeme řešit boční bezbariérový vchod z ulice Komenského?	Statický posudek	230 000,00	230 000,00	221 672,00	8 328,00
Odstavné stání u DPS č.p.2 PNV	Realizace odstavného stání	Hotovo	300 000,00	205 000,00	202 175,79	2 824,21
Rekonstrukce toalet JISKRA	Dokončení realizace z 2024 - II. NP, prodloužení do 30.6.2026 dodatkem	Realizace	480 000,00	480 000,00	285 125,01	194 874,99
Soustava veřejného osvětlení LB	Realizace stavby - I.etapa VO.	Hotovo	1 200 000,00	1 500 000,00	1 493 091,57	6 908,43
Lávka HNV	Rozsah oprav bude stanoven na základě odborného posudku	Příprava	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Parkoviště u HZ LB pro Bělohradskou sýpku	Realizace zakázky vč. výběrového řízení (uzavřená smlouva Dulicidum), SP řeší MÚ Jičín - odbor stavební úřad	Příprava realizace	5 000 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Revitalizace zámeckého parku - Interreg	Žádost o dotaci Interreg nebyla úspěšná. Bude probíhat postupná realizace financovaná vlastními zdroji	Příprava realizace	0,00	261 000,00	257 881,00	3 119,00
Místní komunikace Vojtíškova	PD (DPS) komplet - Uzavřené smlouvy: výběrové řízení Dilucidum, dotace Alatere, SP do 31.12.2027	Příprava realizace	50 000,00	186 050,00	24 200,00	161 850,00
Rekonstrukce bytu Kotykova alej 140/1	PD máme, VŘ říjen/listopad 2026	Příprava realizace	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce bytu č.2 , Lázeňská 427		Hotovo	1 100 000,00	1 100 000,00	1 053 208,51	46 791,49
Rekonstrukce bytu č.4 , Lázeňská 427		Hotovo	1 200 000,00	1 400 000,00	1 383 299,83	16 700,17
Spojovací chodník Vojtíškova-Komenského	Odhad N=2 mil.Kč, výhled realizace 2027	Příprava realizace	90 000,00	110 000,00	105 270,00	4 730,00
Soustava veřejného osvětlení LB - II. etapa	VŘ + zahájení realizace 20267, odhad N=13,5 mil. Kč (investice 13 mil., inženýring 250.000), potenciální dotace 5 mil. Kč.	Zpracování PD	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Kolna u č.p. 78 Brtev	Obnova dřevěné kolny, materiál - realizace svépomoci	Realizace	300 000,00	300 000,00	130 487,00	169 513,00
Psí park - hřiště	Doplnění prvků	Hotovo	200 000,00	105 000,00	103 213,00	1 787,00
FVE Základní škola K. V. Raise	Realizace 2 FVE, Odhad N = 6 mil Kč, příslib dotace 2,2 mil Kč	Dotační řízení	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Rekonstrukce bytu Kotykova alej 140/3	PD máme, VŘ říjen/listopad 2026	Příprava realizace	40 000,00	43 400,00	42 900,00	500,00
Rekonstrukce bytu Kotykova alej 144/2	PD máme, VŘ říjen/listopad 2027	Příprava realizace	40 000,00	46 200,00	45 900,00	300,00
Varovný systém + povodňový plán	Termín realizace nejpozději 2027	Příprava	1 000 000,00	1 000 000,00	86 300,00	913 700,00
Sochy Pardoubek (Stezka Hopsík)		Hotovo	540 000,00	540 000,00		540 000,00
Parkování Vojtíškova ul. (Parkovací záliv u Fričova muzea)	Nová parkovací místa - výhled realizace 2028, odhad N=3,2 mil.Kč – objednávka: 28/2025 z 19.2.2025 – termín odevzdání PD: 31.12.2025 - prodloužen do 31.3.2026 – cena PD: 120.000,- (145.200,- včetně DPH)	Zpracování PD	180 000,00	180 000,00	42 350,00	137 650,00
Rekonstrukce bytu Lázeňská 427/3	PD máme, VŘ říjen/listopad 2027	Příprava realizace	0,00	0,00	41 700,00	-41 700,00
Místní kult. památky - drobné sakrální stavby	Křížová cesta Byšičky, Socha Anežky České, evaluační průzkum (p. Žoček)	Realizace	470 000,00	320 000,00	270 519,14	49 480,86
Rybník "Kotyčák"	Manipulační řád - aktualizace a dopracování, probíhá od roku 2024	Realizace	0,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00
Místní kult. památky - meteorologický sloup	Úprava dřev. výplně + meteorologické vybavení	Hotovo	170 000,00	170 000,00	168 112,00	1 888,00
Vybavení dětského hřiště - HNV - I. etapa	Nové prvky - doplnění	Hotovo	500 000,00	500 000,00	484 630,41	15 369,59
Vybavení dětského hřiště - sídliště II. etapa	Nové prvky - doplnění	Hotovo	500 000,00	520 000,00	461 047,51	58 952,49
Obnova techniky TS	Pořízení nové techniky	Dokončeno	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00
Střecha MŠ TGM 300	Rekonstrukce střechy na č.p. 300 (azbest), odhad N=3,1 mil.Kč, je vyhotovena PD včetně rozpočtu	Příprava realizace	100 000,00	100 000,00	29 900,00	70 100,00
CELKEM			36 800 000,00	30 918 650,00	15 164 276,72	15 754 373,28