

Přehled čerpání finančních prostředků na vybrané investiční akce, opravy a údržbu k 31.10.2025 s výhledem do 31.12.2025			Schválený rozpočet	Čerpání			
Název investiční akce	Poznámka	Stav projektu	2025	Rozpočet aktuální včetně RO	Fakturováno k 31.10.	K fakturaci do 31.12.	Saldo 2025
Rekonstrukce školní kuchyně	Dotace cca 16 + 7 mil. Cena = Stavba + dozor+ koordinátor + rezerva	Připrava realizace	0,00	247 000,00	206 855,00	0,00	40 145,00
Rekonstrukce Památníku K.V.Raisee - Interreg	Žádost o dotaci Interreg nebyla úspěšná.	Připrava realizace	75 000,00	140 000,00	55 660,00	82 401,00	1 939,00
Rekonstrukce Nádražní ulice	Odhad N=10 mil. Kč. Uzavřená smlouva: Studie /PD - SOLICITE s.r.o., prodloužení termínu dokončení (stávající do 31.12.2025) a poté změna stavby před dokončením	Zpracování PD	250 000,00	150 000,00	3 630,00	102 850,00	43 520,00
Chodník ul. Zámecká (Stavební úpravy Zámecké ulice)	Realizace zakázky vč. výběrového řízení (parkovací plochy a chodníky) po Václavskou, zbytek bude řešen společně s ulicí nádražní a prostorem před nádražím (Nově řeší stavby dopravní infrastruktury Jc., vedoucí Daniela Novotná)	Připrava realizace	0,00	10 000,00	9 994,60	0,00	5,40
Chodník DNV + Přeložka vodovodu DNV	Realizace společně s opravou komunikace, dokončení chodníku bude dodatkem posunuto do 31.5.	Realizace	7 000 000,00	13 000 000,00	654 026,94	11 901 251,13	444 721,93
Zasíťování lokality "Tyršova"	Stavební povolení OK. Stavba bude při realizaci rozdělena na 2219 komunikace, chodníky a VO a 2321 síť. SP do 31.12.2029, prodloužení prací ČEZ do 31.12.2025, do 6 měsíců nutno zahájit odběr nebo požádat o zrušení odběru s zachováním rezervace. Čekáme na územní souhlas na plyn.	Připrava	550 000,00	640 000,00	519 545,00	116 545,00	3 910,00
Rekonstrukce objektu č.p. 287 - Spořitelna - PD	Studie dokončena 2024, PD 2025+2026 (2025 DSP 338.800,- s DPH, 2026 SP + DPS + R+VV 623.150,- s DPH), odhad N=40 mil.Kč (možná dotace?) Prodloužení termínu dokončení (stávající do 31.12.2025) a poté změna stavby před dokončením.	Zpracování PD	2 500 000,00	400 000,00	105 270,00	290 000,00	4 730,00
Vnitroblok sídliště	VŘ + realizace (odhad N=4mil.Kč), prodloužení termínu dokončení (stávající do 31.3.2026)	Připrava	250 000,00	50 000,00	45 980,00	0,00	4 020,00
Rekonstrukce hráze Pardoubek	Odhad N=4,0 mil.Kč, nová PD (DSP) + rozpočet 12/2025	Zpracování PD	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
Sportovní areál Bažantnice - klubovna volejbalu	Spoluúčast města, majetek TJ. Realizace stavby - vícepráce	Hotovo	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
Silnice U Lva	- smlouva o dílo: z 21.1.2025 a dodatek 1 z 4.7.2025. - termín odevzdání PD: 30.6.2025 (dle Dodatku 1 31.12.2025) bude prodloužen dodatkem do 31.3.2026 - cena PD: 249.000,- (301.290,- včetně DPH) dle Dodatku 1: 268.426,- (324.795,46 včetně DPH) - bylo fakturováno: 9.7.2025: 30.000,- (36.300,- včetně DPH) – za vypracovaný mapový podklad 9.7.2025: 65.000,- (78.650,- včetně DPH) – za rozpracovanost PD - k fakturaci do 31/12 2025: 16.000,- bez DPH za hydrogeologické posouzení	Zpracování PD	300 000,00	300 000,00	114 950,00	19 360,00	165 690,00
Zábradlí v ulici za mostem - Jiráskovo nábřeží	Realizace v návaznosti na rekonstrukci zábradlí "za mostem"	Realizace	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Fričovo muzeum - PD, VŘ	Je zpracovaný statický posudek. Další krok - zpracování PD - získat dodavatele. Zpracovat přesun rozvaděče na bok budovy - společně rozvaděč pro VO a	Statický posudek	230 000,00	230 000,00	221 672,00	0,00	8 328,00
Parkoviště u HZ LB pro Bělohradskou sýpku	Realizace zakázky vč. výběrového řízení (uzavřená smlouva Dulicidum), SP řeší MÚ Jičín - odbor stavební úřad (p. Říha), Sýpka řeší ukončení pachtovní smlouvy, které je podmínkou pro odkup pozemku na boku Sýpky u výřahu městem.	Připrava realizace	5 000 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
Odstavné stání u DPS č.p.2 PNv	Realizace odstavného stání - VO zaplacené z TS (Vích)	Hotovo	300 000,00	205 000,00	202 175,79	0,00	2 824,21
Rekonstrukce toalet JISKRA	Dokončení realizace z 2024 - II. NP, prodloužení do 30.6.2026 dodatkem	Realizace	480 000,00	480 000,00	285 125,01	194 874,99	0,00
Soustava veřejného osvětlení LB	Připrava a realizace stavby - I.etapa VO.	Hotovo	1 200 000,00	1 500 000,00	1 493 091,57	0,00	6 908,43
Lávka HNV	Rozsah oprav bude stanoven na základě odborného posudku	Připrava	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Revitalizace zámeckého parku - Interreg	Žádost o dotaci Interreg nebyla úspěšná.	Připrava	0,00	261 000,00	257 881,00	0,00	3 119,00
Místní komunikace Vojtěškova	PD (DPS) komplet - Uzavřená smlouvy: výběrové řízení Dilucidum, dotace Alatere, SP do 31.12.2027	Připrava realizace	50 000,00	186 050,00	24 200,00	0,00	161 850,00
Rekonstrukce bytu č.2 , Lázeňská 427		Hotovo	1 100 000,00	1 100 000,00	1 053 208,51	0,00	46 791,49
Rekonstrukce bytu č.4 , Lázeňská 427		Hotovo	1 200 000,00	1 400 000,00	1 383 299,83	0,00	16 700,17
Spojovací chodník Vojtěškova-Komenského	Doplnění PD 2025 - odhad N=2 mil.Kč	Připrava realizace	90 000,00	110 000,00	105 270,00	0,00	4 730,00
Soustava veřejného osvětlení LB - II. etapa	VŘ + zahájení realizace 20267, odhad N=11,5 mil.Kč, dotace odhad 4,5 mil.Kč	Zpracování PD	0,00	140 000,00	0,00	133 221,00	6 779,00
Kolna u č.p. 78 Brtev	Obnova dřevěné kolny, materiál - realizace svépomocí	Realizace	300 000,00	300 000,00	122 652,85	177 347,15	0,00
Psí park - hřiště	Doplnění dalších prvků	Hotovo	200 000,00	105 000,00	103 213,00	0,00	1 787,00
FVE Základní škola K. V. Raise	Realizace 2 FVE, Odhad N = 6 mil Kč, dotace 2,2 mil Kč	Dotacíní řízení	6 000 000,00	100 000,00	0,00	63 525,00	36 475,00
Rekonstrukce bytu Kotyškova alej 140/3	PD máme, VŘ říjen/listopad 2026	Připrava realizace	40 000,00	43 400,00	42 900,00	0,00	500,00
Rekonstrukce bytu Kotyškova alej 144/2	PD máme, VŘ říjen/listopad 2027	Připrava realizace	40 000,00	46 200,00	45 900,00	0,00	300,00
Varovný systém + povodňový plán	Termín realizace nejpозději 2027	Připrava	1 000 000,00	1 000 000,00	86 300,00	0,00	913 700,00
Sochy Pardoubek (Stezka Hopsík)		Hotovo	540 000,00	540 000,00		639 410,47	-99 410,47
Parkování Vojtěškova ul. (Parkovací záliv u Fričova muzea)	Nová parkovací místa - výhled realizace 2028, odhad N=3,2 mil.Kč - objednávka: 28/2025 z 19.2.2025 - termín odevzdání PD: 31.12.2025 - prodloužen do 31.3.2026 - cena PD: 120.000,- (145.200,- včetně DPH). - bylo fakturováno: 0. - k fakturaci 2025: 19.000,- bez DPH za vypracovaný mapový podklad 16.000,- bez DPH za hydrogeologické posouzení.	Zpracování PD	180 000,00	180 000,00	0,00	42 350,00	137 650,00
Rekonstrukce bytu Lázeňská 427/3	PD 12/2025, VŘ říjen/listopad 2027	Připrava realizace	0,00	0,00	0,00	42 000,00	-42 000,00
Místní kult. památky - drobné sakrální stavby	Křížová cesta, Anežka, evaluační průzkum (p. Žoček)	Realizace	300 000,00	150 000,00	0,00	148 830,00	1 170,00
Rybník "Kotyčák"	Manipulační řád - aktualizace a dopracování, Přesun z roku 2024	Realizace	0,00	150 000,00	20 000,00	102 850,00	27 150,00
Místní kult. památky - meteorologický sloup	Úprava dřev. výpěně + meteorologické vybavení	Hotovo	170 000,00	170 000,00	168 112,00	0,00	1 888,00
Vybavení dětského hřiště - HNV - I. etapa	Nové prvky - doplnění	Hotovo	500 000,00	500 000,00	484 630,41	0,00	15 369,59
Vybavení dětského hřiště - sídliště II. etapa	Nové prvky - doplnění	Hotovo	500 000,00	520 000,00	461 047,51	0,00	58 952,49
Obnova techniky TS	Pořízení nové techniky	Realizace	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	200 000,00	500 000,00
Střecha MŠ TGM 300	Rekonstrukce střechy na č.p. 300 (azbest), odhad N=3,1 mil.Kč, je vyhotovena PD včetně rozpočtu	Připrava realizace	100 000,00	100 000,00	0,00	48 236,34	51 763,66
CELKEM			36 630 000,00	30 748 650,00	12 176 591,02	14 500 052,08	4 072 006,90